



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di ristrutturazione palazzina uffici A.M.A.T.-

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 27 (ventisette)
del mese di A g o s t o, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Carlo M. LATORRE - COMMISSARIO DELEGATO PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Arturo MASI</u>	3. <u>Vincenzo CHIARELLI</u>
4. <u>Giuseppe NARDELLI (a.g.)</u>	5. <u>Eduardo MURIANO (a.g.)</u>
6. <u>Angelo GIUDETTI</u>	7. <u>Francesco FORNARO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Armando MASSAFRA (con diritto a voto)</u>	9. <u>=====</u>
---	-----------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. xxxxxx Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto - Rep. n.5431 - sottoscritto in data 14/10/1992, regolarmente approvato dagli Organi tutori, con il quale vennero affidati all'Impresa CO.DE.CA. STRADE Srl di Taranto i lavori di ristrutturazione della palazzina uffici dell'AMAT di via C. Battisti;

- VISTA la deliberazione n.343 del 19/dicembre/1992 con la quale venne approvato l'atto di sottomissione in relazione ai lavori aggiuntivi verificatisi in corso d'opera;
- VISTO il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui innanzi redatto dall'ing. Gabriele PASSERETTI, Direttore dei La_voti, che viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Diretto_re di Esercizio

D E L I B E R A

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei la_vori di ristrutturazione della palazzina uffici dell'AMAT di via C. Battisti, redatto dal Direttore dei Lavori - ing. Gabrie_le PASSERETTI, che in copia viene allegato al presente provve-dimento come parte sostanziale ed integrante.-

IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE
(Dott. Carlo M. LATORRE)

Il Segretario
[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 9/settembre/1993

Comm/rio Straordinario

Ratificata dalla ~~Giunta Municipale~~ nella seduta del 20/settembre/1993

Resa esecutiva il 22/settembre/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n. 11195.-

Il Direttore
SECRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

1ª DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

74100 Taranto

24 SET. 1993

SECUR. *llg*

A lla Spett.le

N. di prot. *187/vmt* Rip.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.A.T.

Risp. al N. del

Alligati N.



S E D E

OGGETTO: Trasmissione elenchi.

Il Commissario Straordinario nella seduta del 20 settembre 1993, ha vistato le deliberazioni di cui agli allegati elenchi, giusta ultimo comma dell'art.72 del D.P.R. 902/86.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Pennacchia)

Del. nn. 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 -
92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 -
103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 -
113 - 114 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 -
200 - 201 - 204 - 205 - 206 - 207 - 211.-

=====



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

9 SET. 1993

Taranto,

N. di protocollo 1351/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett./le **REGIONE PUGLIA**
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti Enti
Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO


T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 27/08/1993. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 - comma 2) - del DPR n.902/1986, vengono trasmesse alla Amministrazione Comunale per le determinazioni di propria competenza:

- Del. n. 192 - "Preso atto nota inviata dal dott. Walter POGGI".
- Del. n. 193 - "Preso atto verbale constatazione relativo all'appalto concorso per fornitura n.9 autobus".
- Del. n. 194 - "Indizione gara per recinzione area perimetrale Deposito-Officina AMAT".
- Del. n. 195 - "Rimborsi all'Economo di £.639.433 + £.427.610.= per spese economali".
- Del. n. 196 - "Preso atto Certificato Regolare Esecuzione Lavori di ristrutturazione palazzina Uffici A.M.A.T.". (highlighted)
- Del. n. 197 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore dell'ex dipendente sig. CONVERTINI Antonio".
- Del. n. 198 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore dell'ex dipendente sig. CONTE Cosimo".
- Del. n. 199 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore dell'ex dipendente TACENTE Luigi".
- Del. n. 200 - "Istanza dipendente SPADAFORA Eugenio".
- Del. n. 201 - "Dirigenti - Rinnovo C.C.N.L.".-

Distinti saluti.



CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **7/settembre/1993**

N. di protocollo 1352/93 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministra

- Del. nn. 192 - 193 - 194 - 195 - **196** - 197 - 198 - 199 - 200 - 201.-

Distinti saluti.

[Signature]
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

*P. R.
9.9.93*

AMAT - TARANTO
-908.93 005908
SEGRETERIA GENERALE

CONTR. *ue*

C.A.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

AMAT-AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI PUBBLICI

TARANTO

Lavori di manutenzione straordinaria palazzina uffici Amat.

Impresa appaltatrice: CO.DE.CA. Strade s.r.l.
con sede in Taranto alla via Crispi, N°105.

Contratto N°5431 di repertorio del giorno
14/10/92 registrato in Taranto in data 14/10/92.

Atto di Sottomissione del 2/3/93 registrato a
Taranto N° di Rep. del (in corso di
registrazione).

1°-RELAZIONE

A) Perizia in data dell'importo di
£. 159.000.000 approvato con delibera della C.A.
N°119 del 11/06/1991 e presa d'atto del CO.RE.CO.
nella seduta del 31/07/1991 per l'importo di £.
159.000.000 così ripartito:

a) per lavori a base d'asta £.120.000.000

b) per somme a disposizione

dell'Amministrazione: £. 39.000.000

TOTALE £.159.000.000

B) Perizia Suppletiva e di Variante redatta in
data 04/12/92, prot. aziendale N°8559 del
14/12/1992, dal sottoscritto dott. ing. Gabriele

Passeretti, per l'importo di £.139.981.897 per lavori a misura oltre IVA e spese generali, di cui £.126.800.278 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 9,41666% effettuato sull'importo di £.139.981.897; approvata con delibera della C.A. N°343 del 19/12/1992 resa esecutiva il 20/gennaio 1993 dalla sez. di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto N°68.

Contratto in data 14/10/92 N°5431 di Repertorio esecutivo, registrato in Taranto, con il quale i lavori in parola vennero affidati all'Impresa CO.DE.CA Strade s.r.l. con sede in Taranto alla via Crispi 105, per l'importo di £.108.700.000 al netto del ribasso d'asta del 9.41666% per cento, effettuato sul prezzo a base di gara di £.120.000.000; la ditta CO.DE.CA Strade s.r.l. di Taranto costituì valida cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa fidejussoria N°300.010 della Compagnia Assicurazioni "Milano" agenzia di Martina Franca per lire 5.435.000 del 18/giugno/1992 a garanzia degli obblighi contrattuali.

Atto di Sottomissione in corso di registrazione per il maggiore importo di £. 18.100.278 al netto del ribasso d'asta.

Somme autorizzate:

in relazione al contratto sopra
citato.....£.108.700.000

in relazione all'atto di

sottomissione.....£. 18.100.278

Sommano....£.126.800.278

al netto del ribasso d'asta, IVA, e spese per
prestazioni di servizio;

Consegna lavori in data 26/10/92 e siccome la
durata è stabilita in giorni 45 (quarantacinque)
dall'inizio il termine scadeva il 09/12/1992;

Proroghe - Durante l'esecuzione dei lavori
furono concesse le seguenti proroghe: - con delibera
N°343 della C.A. del 19/12/1992 per giorni 20
(venti); - con delibera N°139 della C.A. del
29/5/1993 per giorni 30 (trenta); complessivamente
per giorni 50 (cinquanta).

Sospensioni - I lavori vennero sospesi con
verbale in data 5/11/1992 e ripresi con verbale in
data 22/02/1993 e cioè per giorni 110 (centodieci).

Scadenza definitiva del tempo utile - Per
effetto delle proroghe e sospensioni il tempo utile
è stato quindi protratto a tutto il 17 Maggio 1993.

Ultimazione dei lavori accertata il giorno 09
del mese di Maggio come da relativo verbale e quindi

in tempo utile.

Verbale di nuovi prezzi - Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contrattofurono convenuti nuovi prezzi con verbale allegato all'atto di sottomissione e parte integrante della scrittura privata del 2 Marzo 1993 tra l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici Taranto e CO.DE.CA. Strade srl. di Taranto. Tali nuovi prezzi sono in numero di 7 (sette).

Conto finale e credito residuo dell'impresa - Il conto finale dei lavori compilato in data 15 Maggio 1993 e firmato dall'Impresa senza riserve ascende a nette £. 126.800.278

A dedurre gli acconti corrisposti

all'impresa in base a N°0 certi-

ficati per l'ammontare complessi-

vo di £. -----

Resta il credito dell'Impresa a

saldo di £. 126.800.278

Assicurazioni sociali - Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.

3
✓
Avvisi ad opponendum - La Direzione dei lavori

ha rilasciato in data 15/05/1993 apposito attestato che tiene luogo della pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

2° - Visita di collaudo

Dopo esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Gabriele Passeretti di Palagiano in qualità di Direttore dei Lavori il giorno 2/08/1993 si è recato nel sito dei lavori ove ha trovato i signori:

-Arch. Filippo De Bartolomeo Amministratore dell'Impresa CO.DE.CA Strade srl. di Taranto;

-Sig. Onofrio Losito rappresentante dell'Amat.

In loro presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: rifacimento lastricato solare ed aggetti, rifacimento intonaco, soglie stipiti e davanzali per infissi esterni, sostituzione infissi esterni, pitturazione facciate fabbricato e cancelli, realizzazione marciapiede e ripristino strutture murarie ed in c.a..

Dopo aver effettuato opportuni saggi per la consistenza dei materiali posti in opera e da una

attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante dell'Azienda Amat sig. Onofrio Losito, presente alla visita, dichiara con la firma del presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3° - Certificato di regolare esecuzione

Considerato:

Che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa CO.DE.CA. Strade s.r.l. con sede in Taranto alla via Crispi corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;

Che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

Che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;

Che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli

contrattualmente convenuti;

Che, eseguita la completa recisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in nette £.126.800.278;

Che Tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

Che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con Polizza INAIL N° 8420148/76 con effetto dal 2/11/92 a tempo indeterminato e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa CO.DE.CA. Strade srl. con sede in Taranto alla via Crispi e liquida il relativo importo in nette£. 126.800.278 da cui detraendo gli acconti£. ----- resta il credito di£. 126.800.278 (diconsi £. centoventiseimilioniotto278lire) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Taranto li 2/08/93

CO. DE. CA. strade s.r.l.
Via C. D'Amato 105
74100 TARANTO
P. IVA 00976200733

D. L'AMAT

Il Direttore dei lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
PASERETTI Gabriele
N. 1148

Visto ed accettato si conferma

Il Direttore di Esercizio



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di ristrutturazione palazzina uffici A.M.A.T.-

L'anno millenovecentonovant atre , il giorno 27 (ventisette)
del mese di A g o s t o , alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Carlo M. LATORRE - COMMISSARIO DELEGATO** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo NASI** 3. **Vincenzo CHIARELLI**
4. **Giuseppe NARDELLI (a.g.)** 5. **Eduardo MURIANO (a.g.)**
6. **Angelo GIUDETTI** 7. **Francesco FORNARO**

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)** 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTO** il contratto - Rep. n.5431 - sottoscritto in data 14/10/1992, regolarmente approvato dagli Organi tutori, con il quale vennero affidati all'Impresa CO.DE.CA. STRADE Srl di Taranto i lavori di ristrutturazione della palazzina uffici dell'AMAT di via C. Battisti;

- VISTA la deliberazione n.343 del 19/dicembre/1992 con la quale venne approvato l'atto di sottomissione in relazione ai lavori aggiuntivi verificatisi in corso d'opera;
- VISTO il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui innanzi redatto dall'ing. Gabriele PASSERETTI, Direttore dei La voti, che viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei la vori di ristrutturazione della palazzina uffici dell'AMAT di via C. Battisti, redatto dal Direttore dei Lavori - ing. Gabrie le PASSERETTI, che in copia viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO

PRESIDENTE

F/to : (dr. Carlo M. LATORRE)

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 11195
La Commissione nella seduta del **22 SET. 1993**
prende atto **23 SET. 1993**
Taranto, li _____

Il
P.to Prot. Avv. D. RANA
p. c. c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il _____

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____

Resa esecutiva il _____

Il Direttore

AMAT - TARANTO
-9.08.93 005903
SEGRETERIA GENERALE

CONTR. *leg*

C.A.



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

AMAT-AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI PUBBLICI

TARANTO

Lavori di manutenzione straordinaria palazzina uffici Amat.

Impresa appaltatrice: CO.DE.CA. Strade s.r.l.
con sede in Taranto alla via Crispi, N°105.

Contratto N°5431 di repertorio del giorno
14/10/92 registrato in Taranto in data 14/10/92.

Atto di Sottomissione del 2/3/93 registrato a
Taranto N° di Rep. del (in corso di
registrazione).

1°-RELAZIONE

A) Perizia in data dell'importo di
£. 159.000.000 approvato con delibera della C.A.
N°119 del 11/06/1991 e presa d'atto del CO.RE.CO.
nella seduta del 31/07/1991 per l'importo di £.
159.000.000 così ripartito:

a) per lavori a base d'asta £.120.000.000

b) per somme a disposizione

dell'Amministrazione: £. 39.000.000

TOTALE £.159.000.000

B) Perizia Suppletiva e di Variante redatta in
data 04/12/92, prot. aziendale N°8559 del
14/12/1992, dal sottoscritto dott. ing. Gabriele



Passeretti, per l'importo di £.139.981.897 per lavori a misura oltre IVA e spese generali, di cui £.126.800.278 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 9,41666% effettuato sullo importo di £.139.981.897; approvata con delibera della C.A. N°343 del 19/12/1992 resa esecutiva il 20/gennaio 1993 dalla sez. di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto N°68.

Contratto in data 14/10/92 N°5431 di Repertorio esecutivo, registrato in Taranto, con il quale i lavori in parola vennero affidati all'Impresa CO.DE.CA Strade s.r.l. con sede in Taranto alla via Crispi 105, per l'importo di £.108.700.000 al netto del ribasso d'asta del 9.41666% per cento, effettuato sul prezzo a base di gara di £.120.000.000; la ditta CO.DE.CA Strade s.r.l. di Taranto costituì valida cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa fidejussoria N°300.010 della Compagnia Assicurazioni "Milano" agenzia di Martina Franca per lire 5.435.000 del 18/giugno/1992 a garanzia degli obblighi contrattuali.

Atto di Sottomissione in corso di registrazione per il maggiore importo di £. 18.100.278 al netto del ribasso d'asta.



Somme autorizzate:

in relazione al contratto sopra
citato.....£.108.700.000
in relazione all'atto di
sottomissione.....£. 18.100.278
Sommano.....£.126.800.278
al netto del ribasso d'asta, IVA, e spese per prestazioni di servizio;
<i>Consegna lavori</i> in data 26/10/92 e siccome la durata è stabilita in giorni 45 (quarantacinque) dall'inizio il termine scadeva il 09/12/1992;
<i>Proroghe</i> - Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe: - con delibera N°343 della C.A. del 19/12/1992 per giorni 20 (venti); - con delibera N°139 della C.A. del 29/5/1993 per giorni 30 (trenta); complessivamente per giorni 50 (cinquanta).
<i>Sospensioni</i> - I lavori vennero sospesi con verbale in data 5/11/1992 e ripresi con verbale in data 22/02/1993 e cioè per giorni 110 (centodieci).
<i>Scadenza definitiva del tempo utile</i> - Per effetto delle proroghe e sospensioni il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 17 Maggio 1993.
<i>Ultimazione dei lavori</i> accertata il giorno 09 del mese di Maggio come da relativo verbale e quindi

in tempo utile.

Verbale di nuovi prezzi - Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contrattofurono convenuti nuovi prezzi con verbale allegato all'atto di sottomissione e parte integrante della scrittura privata del 2 Marzo 1993 tra l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici Taranto e CO.DE.CA. Strade srl. di Taranto. Tali nuovi prezzi sono in numero di 7 (sette).

Conto finale e credito residuo dell'impresa -

Il conto finale dei lavori compilato in data 15 Maggio 1993 e firmato dall'Impresa senza riserve ascende a nette £. 126.800.278

A dedurre gli acconti corrisposti

all'impresa in base a N°0 certi-

ficati per l'ammontare complessi-

vo di £. -----

Resta il credito dell'Impresa a

saldo di £. 126.800.278

Assicurazioni sociali - Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.



Avvisi ad opponendum - La Direzione dei lavori ha rilasciato in data 15/05/1993 apposito attestato che tiene luogo della pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

2° - Visita di collaudo

Dopo esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Gabriele Passeretti di Palagiano in qualità di Direttore dei Lavori il giorno 2/08/1993 si è recato nel sito dei lavori ove ha trovato i signori:

-Arch. Filippo De Bartolomeo Amministratore dell'Impresa CO.DE.CA Strade srl. di Taranto;

-Sig. Onofrio Losito rappresentante dell'Amat.

In loro presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: rifacimento lastricato solare ed aggetti, rifacimento intonaco, soglie stipiti e davanzali per infissi esterni, sostituzione infissi esterni, pitturazione facciate fabbricato e cancelli, realizzazione marciapiede e ripristino strutture murarie ed in c.a..

Dopo aver effettuato opportuni saggi per la consistenza dei materiali posti in opera e da una



7

attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante dell'Azienda Amat sig. Onofrio Losito, presente alla visita, dichiara con la firma del presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3° - Certificato di regolare esecuzione

Considerato:

Che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa CO.DE.CA. Strade s.r.l. con sede in Taranto alla via Crispi corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata:

Che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

Che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;

Che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli



contrattualmente convenuti;

Che, eseguita la completa recisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in nette £.126.800.278;

Che Tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

Che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con Polizza INAIL N° 8420148/76 con effetto dal 2/11/92 a tempo indeterminato e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa CO.DE.CA. Strade srl. con sede in Taranto alla via Crispi e liquida il relativo importo in nette£. 126.800.278 da cui detraendo gli acconti£. ----- resta il credito di£. 126.800.278 (diconsi £. centoventiseimilionioctocento278lire) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Taranto li 2/08/93



CO. DE. CA. strade s.r.l.

Via D'Amore 105
74100 TARANTO
P. IVA 00976200733

P. L'AMAT

[Handwritten signature]

Il Direttore dei lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
PASCIARETTI Gabriele
N. 1148



Visto ed accettato si conferma

Il Direttore di Esercizio

[Handwritten signature]

Taranto, 11 SET. 1993
L'originale esente da questo ufficio
a presente copia, conservata di n. _____
fasciate, e conforme

FUNZIONARIO SUPLENTE
(FRANCO FERRANTE)





La presente copia, composta di n. otto facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li - 4 SET. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE

(*Franco FERRANTE*)

