



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto richiesta proroga consegna lavori costruzione n.2 (due) capannoni prefabbricati - ditta De Bartolomeo Francesco - Via Falanto, 13 - TÀ.

L'anno millenovecentottanta il giorno 16 (sedici)
del mese di Luglio, alle ore 18.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)	3. Piero MONOPOLI
4. Anselmo NEVOLI	5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO	7. --

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto).-	9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-
--	--

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 28/1/I980 - Rep. 815 - approvato dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto il 13/2/I980 con atto n. 3329, per la costruzione delle opere in oggetto indicate;
- VISTA l'istanza datata 15/7/I980 della ditta De Bartolomeo Francesco con la quale viene richiesta una proroga di giorni 40 (quaranta) per la consegna dei lavori di

costruzione dei due capannoni prefabbricati;


- CONSIDERATO che la proroga richiesta scaturisce dall'affidamento alla stessa ditta dei lavori per l'installazione del ponte di lavaggio fornito dalla ditta Antonio Passoni & C. - Bari, affidamento deliberato dalla Commissione Amministratrice con provvedimento n. 160 del 28/5/1980;
- SENTITO il parere favorevole del Direttore dei Lavori ing.dr. Giulio D'ALESSANDRO nominato con delibera n. 278 del 4/12/1979;
- RITENUTO dover accogliere la richiesta di proroga;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA


- 1) - di prendere atto della richiesta di proroga di giorni 40 (quaranta) avanzata dalla ditta De Bartolomeo Francesco per la consegna dei lavori relativi alla costruzione di n. 2 (due) capannoni prefabbricati che dovranno essere ultimati entro il giorno 23/agosto/1980;
- 2) - di dare comunicazione dell'accettazione della proroga alla ditta De Bartolomeo Francesco.

Visto:

Il Presidente




Il Segretario




Comunicata all'Amministrazione Comunale il 23/7/1980

Approvata con deliberazione del ~~Consiglio Comunale~~ la Giunta Municipale n. 232 del 30/6/1980

~~Resa esecutiva il~~

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)


Il Direttore




(MARIA A. DI PAOLA)
23 LUG. 1980

A. M. A. T.
Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

232 / S.M.
Presa atto richiesta proroga consegna lavori costruzione n.2 (due) capannoni prefabbricati - ditta De Bartolomeo Francesco - Via Falanto, 13 - T.A.

L'anno millenovecentottant^a il giorno 16 (sedici)
del mese di Luglio, alle ore 18.30 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO

7. --

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto).-

9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-

ff.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 28/1/1980 - Rep. 815 - approvato dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto il 13/2/1980 con atto n. 3329, per la costruzione delle opere in oggetto indicate;
- VISTA l'istanza datata 15/7/1980 della ditta De Bartolomeo Francesco con la quale viene richiesta una proroga di giorni 40 (quaranta) per la consegna dei lavori di

costruzione dei due capannoni prefabbricati;

- CONSIDERATO che la proroga richiesta scaturisce dall'affidamento alla stessa ditta dei lavori per l'installazione del ponte di lavaggio fornito dalla ditta Antonio Passoni & C. - Bari, affidamento deliberato dalla Commissione Amministratrice con provvedimento n. 160 del 28/5/1980;
- SENTITO il parere favorevole del Direttore dei Lavori ing.dr. Giulio D'ALESSANDRO nominato con delibera n. 278 del 4/12/1979;
- RITENUTO dover accogliere la richiesta di proroga;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- I) - di prendere atto della richiesta di proroga di giorni 40 (quaranta) avanzata dalla ditta De Bartolomeo Francesco per la consegna dei lavori relativi alla costruzione di n. 2 (due) capannoni prefabbricati che dovranno essere ultimati entro il giorno 23/agosto/1980;
- 2) - di dare comunicazione dell'accettazione della proroga alla ditta De Bartolomeo Francesco.

IL SEGRETARIO
ft/.FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing.Luigi PIGNATELLI

IL SEGRETARIO
p.c.c.: Della Commissione Amministratrice
(Ferrante Francesco)

Ferrante

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



ALL'UFFICIO DIREZIONE AMAT

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ALL'UFFICIO SERV. MUNICIPALIZZATI

Segreteria Generale

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 30.6.1980

Oggetto : DELIBERA N.233 DEL 16.7.1980

(Relatore POLLICORO)

La G.M. , nella seduta del 30.7.1980 , PRENDE ATTO

Taranto, li 31.7.1980

IL ~~Il~~ Segretario Generale

23/Luglio/80

16/9/80



Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 228 = Richiesta autorizzazione alla trattativa privata per la riparazione di un bus articolato campione FIAT 410.
- " N° 231 = Presa atto aumento canoni mensili locali di Via D'Aquino, n. 17 e n. 21.
- " N° 232 = Presa atto III° stato avanzamento dei lavori di costruzione n° 2 (due) capannoni.
- " N° 233 = Presa atto richiesta proroga consegna lavori costruzione n° 2 (due) capannoni prefabbricati ditta DE BARTOLOMEO Francesco-Via Falanto, 13, Taranto.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-

(MARIA A. DI PAOLA)
23 LUG 1980



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 23/Luglio/80

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Prov.le Decentrata
di Controllo sugli Atti
degli Enti Locali -

Via De Cesare, 102

74100

TARANTO

N. di protocollo 1478/80 Rip.

Risposta a N. del


Allegati N.

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 16/Luglio/1980:

- Del. N° 231 = Presa atto aumento canoni mensili locali
Via D'Aquino, n. 17 e n. 21.
- " N° 232 = Presa atto III° stato avanzamento dei lavori di costruzione di 2 capannoni.
- " N° 233 = Presa atto richiesta proroga consegna lavori costruzione N. 2 capannoni prefabbricati ditta DE BARTOLOMEO F.sco - Via Falanto, 13 Taranto.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



FF/VM.-