



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto relazione sul conto finale lavori impianto di riscaldamento.

L'anno millenovecentottantuno il giorno 11 (undici)
del mese di Febbraio, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Fulvio MASTROBUONO</u>	3. <u>Vito Franco FIORE</u>
4. <u>Enrico GRILLI</u>	5. <u>Alberto GALLUZZO</u>
6. <u>Matteo MALANDRINO</u>	7. <u>Giuseppe MESTO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Cosimo MICCOLI</u>	9. <u>Francesco RUGGIERI (a.g.)</u>
--------------------------	-------------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con contratto stipulato in data 7/9/1979 Rep. n.619 registrato a Taranto l'1/10/1979 al n. 11312 Mod. 71 Vol. 1961, venivano affidati alla ditta Tecnoimpianti di Vincenzo Quero di Taranto i lavori per la fornitura e l'installazione nel deposito officina di un impianto di riscaldamento;
- CONSIDERATO che i citati lavori sono stati ultimati in data 25/10/1980 come

come risulta dal relativo verbale redatto in pari data;

- VISTA la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori ing. Claudio CASSANDRO che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- RITENUTO, quindi, dover prendere atto;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- VISTI gli atti;
- A VOTI unanimi

collegio in io principali invece DELIBERA da emanarsi come segue

- di prendere atto della relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori ing. Claudio CASSANDRO relativa all'impianto di riscaldamento che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante.

Il Segretario
[Signature]

Visto:

Il Presidente
[Signature]


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 18/2/1981

la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del ~~Consiglio Comunale~~ n. 76 del 27/2/1981

~~Rosa esecutiva~~ //

Il ~~Finzi~~ Direttore Superiore
(~~Francesco~~ FERRANTE)





AMAT-TARANTO

25.FEB.1981

N° 1182/81 di PROT.

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 18/Febraio/81

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo 354 | 81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le Decentrata
di Controllo sugli Atti
degli Enti Locali

Via De Cesare, 102

TARANTOTrasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 67 = Presa atto fattura n. 2/81 dell'ing. Enri
co GRILLI.
- " N° 72 = Rinnovo Commissioni varie.
- " N° 75 = Presa atto relazione sul conto finale lavo
ri impianto di riscaldamento.
- " N° 76 = Presa atto nomina revisori conto consunti-
vo A.M.A.T. anno 1978.
- " N° 77 = Presa atto nomina revisori conto consunti-
vo A.M.A.T. anno 1979.
- " N° 82 = Affidamento all'avv. Armando GRECO esame
preventivo dei ricorsi avanzati da agenti
vari.
- " N° 83 = Richiesta all'Ordine degli Ingegneri di una
terna di nominativi di professionisti esper
ti a cui affidare, ad uno di essi, il collau
do statico dei capannoni prefabbricati rea
lizzati all'interno del deposito dell'Azien
da.
- " N° 85 = Proposta di acquisto di una cartella serigra
fica e di una cartella fotografica sul fiume
Galeso.

Distinti saluti.

FF/VM.-

REGIONE PUGLIA SEZ. PROV. CONTROLLO - TARANTO
19.FEB.1981
ARRIVO

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

18/Febbraio/81



Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. 353 | 81
di Prot.

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n. 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 67 = Presa atto fattura n. 2/81 dell'ing. Enrico GRILLI.
- " N° 72 = Rinnovo Commissioni varie.
- " N° 75 = Presa atto relazione sul conto finale lavori impianto di riscaldamento.
- " N° 76 = Presa atto nomina revisori conto consuntivo A.M.A.T. anno 1978.
- " N° 77 = Presa atto nomina revisori conto consuntivo A.M.A.T. anno 1979.
- " N° 82 = Affidamento all'avv. Armando GRECO esame preventivo dei ricorsi avanzati da agenti vari.
- " N° 83 = Richiesta all'ordine degli Ingegneri di una terna di nominativi di professionisti esperti a cui affidare, ad uno di essi, il collaudo stativo dei capannoni prefabbricati realizzati all'interno del deposito dell'Azienda.
- " N° 85 = Proposta di acquisto di una cartella serigrafica e di una cartella fotografica sul fiume Galeso.

Distinti saluti.

FF/VM.-

18 FEB 1981
(Vittorio CIPONE)

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZAZIONI

~~ALL'UFFICIO~~

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ~~ALL'UFFICIO~~ ALLA DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 27.2.1981

Oggetto : Delibera AMAT n. 75 dell'11.2.1981

AMAT-TARANTO

05. MAR 1981

(Relatore Ass. Intelligente...)

N° 1332/81 di PROT.

La G.M. , nella seduta del 27.2.1981 , PRENDE ATTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Taranto li, 2.3.1981

COMUNE DI TARANTO

Es copia conforme

- 4 MAR 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(di. Emilio ROMANDINI)

IL PRESIDENTE DELLA G.M.



A. M. A. T.

18 FEB. 1981
(Vignio CIPPONE)

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto relazione sul conto finale lavori impianto di riscaldamento.-

L'anno millenovecentottantuno il giorno 11 (undici)
del mese di Febbraio, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Fulvio MASTROBUONO</u>	3. <u>Vito Franco FIORE</u>
4. <u>Enrico GRILLI</u>	5. <u>Alberto GALLUZZO</u>
6. <u>Matteo MALANDRINO</u>	7. <u>Giuseppe MESTO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Cosimo MICCOLI</u>	9. <u>Francesco RUGGIERI (a.g.)</u>
--------------------------	-------------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con contratto stipulato in data 7/9/1979 Rep. n.619 registrato a Taranto l'1/10/1979 al n. 11312 Mod. 71 Vol. 1961, venivano affidati alla ditta Tecnoimpianti di Vincenzo Quero di Taranto i lavori per la fornitura e l'installazione nel deposito officina di un impianto di riscaldamento;
- **CONSIDERATO** che i citati lavori sono stati ultimati in data 25/10/1980 come

come risulta dal relativo verbale redatto in pari data;

- VISTA la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori ing. Claudio CASSANDRO che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- RITENUTO, quindi, dover prendere atto;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- VISTI gli atti;
- A VOTI unanimi


DELIBERA

- di prendere atto della relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori ing. Claudio CASSANDRO relativa all'impianto di riscaldamento che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante.

IL SEGRETARIO
ft/. FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing. Luigi PIGNATELLI

p.c.c.: IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



27



A.M.A.T. - Comune di Taranto

Lavori : Impianto di riscaldamento-Reparto officina-AMAT Taranto

Impresa : Tecnoimpianti di Vincenzo Quere-Taranto

Contratto : in data 7.9.79 di Rep. registrato in Taranto l'1.10.79 al n° 11312 mod.71 Vol.1961

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Appalto concorso: con delibera n° 11 del 24.1.79, della Commissione Amministratrice dell'AMAT, approvata dalla G.M. in data 7.2.79 e dalla Co.Re.Co in data 17.2.79 con atto n° 4107, veniva indetto appalto concorso per la fornitura e l'installazione nel reparto officina di un impianto di riscaldamento e che nella gara svoltasi nei gg. 26.6.79 e 2.7.79 la Commissione Esaminatrice nominata con delibera n° 99 del 30 marzo 1979 proponeva alla Commissione Amministratrice dell'AMAT il conferimento dell'appalto concorso alla Tecnoimpianti di Vincenzo Quere & C-s.n.c..

La Commissione Amministratrice dell'AMAT con delibera n° 137 del 18.7.79 approvata dalla G.M. il 26.7.79 e dal Co.Re.CO di Taranto in data 2.8.79 con atto n° 21786, aggiudicava alla Tecnoimpianti la fornitura e l'installazione di un impianto di riscaldamento nel reparto officina per l'importo

a corpo di £30.770.478.

Contratto: in data 7.9.79 n°619 registrato in Tarrante l'1.10.79 al n°11312 mod.71-Vol.1961.

Consegna dei Lavori: fu effettuata il 1.10.79 come risulta dal relativo verbale in pari data.

Tempo assegnato per l'esecuzione: 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui; decorrenti dalla data del Verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile: 29.12.79

Nuovi prezzi: non sono occorsi nuovi prezzi.

Maggiori lavori: Prolungamento rete termica ed opere edili per complessive £ 1.810.234

Sospensione e ripresa dei lavori: i lavori furono sospesi con verbale in data 12.12.79 dal 22.12.79 al 2.1.80, deliberato dalla Commissione Amministratrice in data 12.12.79 con n°289 e furono ripresi con verbale in data 3.1.80.

Proroghe concesse: durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe: 1) dal 10.1.80 al 31.1.80 con delibera n°12 in data 9.1.80 della Commissione Amministratrice. 2°) fino al 10.6.80 con delibera n°173 in data 28.5.80 della Commissione Amministratrice dell'AMAT.

Scadenza definitiva del tempo utile: 10.6.80



Ultimazione dei lavori: il giorno 25.10.80 come risulta dal relativo verbale in pari data e quindi con giorni 137 di ritardo a cui si è applicata la penale di £ 50.000/g come da art.14 del C.S.d.A.

Cessione di credito: a questa direzione non risulta che l'Impresa abbia comunque ceduto o vincolato il suo credito verso alcuno nè è stato notificato alcun atto impeditivo al pagamento in danno della impresa appaltatrice.

Conto finale: redatto in data 26.1.81 dal quale risulta che l'impresa ha eseguito lavori per l'importo di £ 30.770.478 e maggiori lavori per l'importo di £ 1.810.234.

Rata di saldo: all'impresa sono state corrisposte le seguenti somme:

1° stato di avanzamento£ 6.614.820

2° stato di avanzamento£ 8.306.738

3° stato di avanzamento ... £ 9.051.567

sommano gli acconti corrisp.£ 23.973.125

Ammontano i lavori eseguiti £ 32.580.712

Alla somma restante di £ 8.607.587 si deducono per penale(art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto)

$137 \times 50.000 \text{ £/g} = 6.850.000$. La rata di saldo è di

£ 1.757.587.

Assicurazione degli operai: L'impresa ha provveduto alla assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n° 8026399/3 rilasciata dall'INAIL di Taranto con decorrenza contin.

Avvisi ad Opponendum: per l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono occorse occupazioni né permanenti né temporanee di stabili interessanti privati in quanto i lavori si sono svolti unicamente su aree di proprietà dell'Amat per cui si è ritenuto potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art. 360 della legge sui Lavori Pubblici.

Taranto 15 FEB. 1981

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO

Dott. Ing.

CASSANDRO Claudio
N. 390

Visto: Il Direttore di Esercizio



La presente copia, composta di n. 4 fasciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li 18 FEB. 1981



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
(Franco FERRANTE)