



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Impresa Francesco DE BARTOLOMEO di Taranto - Appalto lavori di costruzione di n. 2 (due) capannoni affiancati per sala lavaggio e verniciatura - Revisione definitiva dei prezzi dal 5/5/80 al 29/10/1980.-

L'anno millenovecentottantuno il giorno 1 (uno) del mese di Luglio, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO 3. Vito Franco FIORE (a.g.)

4. Enrico GRILLI (a.g.) 5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO 7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.) 9. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto).-

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto in data 28/1/1980 Rep. 815, reso esecutivo dal CO.RE.CO di Taranto il 13/2/1980 con atto n. 3329, registrato a Taranto il 26/2/980 al n. 2801 - serie I^a A - Vol. 29, con il quale venivano appaltati all'Impresa Francesco De Bartolomeo - Via Falanto, n. 13 Taranto - i lavori di costruzione di n. 2 (due) capannoni affiancati con strutture prefabbricate per la sistemazione di un ponte sollevatore per il lavaggio dei mezzi e di un locale verniciatura, per l'importo di £. 89.991.600.=(ottantanovemi-

- lioni novacentonovantunomilaseicento) I.V.A. compresa;
- VISTA la domanda dell'Impresa sopradde^{ta} intesa ad ottenere la revisione dei prezzi per i lavori in oggetto indicati giusta le prescrizioni della Legge 21/6/1964 n. 463 e successive modificazioni ed eseguiti nel periodo dal 5/5/1980 al 29/10/1980;
 - VISTA la documentazione tecnica allegata e riguardante il computo revisionale;
 - VISTA la relazione del dr. ing. Giulio D'Alessandro, Direttore dei Lavori, dalla quale si rileva che l'istanza merita accoglimento e che a norma della Legge 21/12/1974 n. 700 può concedersi un acconto nella misura dell'85% dell'importo revisionale maturato;
 - VISTO che dalle risultanze del computo revisionale l'ammontare del compenso netto da corrispondere all'Impresa è di £. 6.809.855.=(seimilioniottocentonovemilaottocentocinquantacinque);
 - VISTI gli atti che allegati al presente provvedimento ne fanno parte integrante;
 - AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi


DELIBERA

- 1) - di approvare la revisione definitiva dei prezzi relativi ai lavori di costruzione di n. 2 (due) capannoni affiancati con strutture prefabbricate, eseguite dall'Impresa De Bartolomeo Francesco di Taranto nel periodo dal 5/5/1980 al 29/10/1980 e che comporta un compenso revisionale netto da corrispondere all'Impresa suddetta di £. 6.809.855.=(seimilioniottocentonovemilaottocentocinquantacinque);
- 2) - di imputare la spesa complessiva di £. 7.831.333.=(settemilioniottocentotrentunomilatrecentotrentatre) I.V.A. compresa al Cap. 4 - Titolo I° - Uscite Effettive - del bilancio di previsione dell'anno 1981;
- 3) - di autorizzare la Direzione di Esercizio alla stipulazione di apposito atto con la suddetta Impresa;
- 4) - di concedere, a norma della Legge del 21/12/1974 n. 700, all'Impresa Francesco De Bartolomeo di Taranto un acconto lordo di lire 6.656.633.=(seimilioni seicentocinquantaseimilaseicentotrentatre) pari all'85% dell'importo revisionale maturato.

Il Segretario




Visto:

Il Presidente



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 23/Luglio/1981.-
la Giunta Municipale nella seduta
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 1°/Agosto/1981.-
Resa esecutiva il 7/Agosto/1981 dal CO.RE.CO. di Taranto con atto n. 25536.-

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Il Direttore
(Francesco PUCCI)





COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

c.p.c. ALL'UFFICIO

Direzione AMAT

AMAT-TARANTO	
12. AGO. 1981	
N° 4050/81	di PROT.

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 1° 8. 1981

Oggetto : Deliberazione AMAT n. 238 dell' 1.7.1981

(Relatore INTELLIGENTE)

La G.M. , nella seduta del 1° 8. 1981 , prende atto

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale

Taranto li

II. V. SEGRETARIO GENERALE

6 AGO 1981
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. ENZO ROMANDINI)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Taranto li, 1.8.1981



IL PRESIDENTE DELLA G.M.

[Handwritten signature]



74100 Taranto, 23/Luglio/81

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1492/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie del provvedimento adottato dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 1°/7/81:

- Delib. N° 238 = Impresa Francesco DE BARTOLOMEO di Taranto - Appalto lavori di costruzione di n.2 (due) capannoni affiancati per sala lavaggio e verniciatura - Revisione definitiva dei prezzi dal 5/5/80 al 29/10/1980.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



FF/VM.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 354101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 23/LUGLIO/81

N. di protocollo 1493/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA

TARANTO


Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si trasmette, in duplice copia, la sottoindicata deliberazione adottata dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'1°/7/81:

- Del. N° 238 = Impresa Francesco DE BARTOLOMEO di Taranto - Appalto lavori di costruzione di n.2 (due) capannoni affiancati per sala lavaggio e verniciatura - Revisione definitiva dei prezzi dal 5/5/80 al 29/10/80.

Distinti saluti.


Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-



-31199 - 91421-
ip. B. Alessandrini

AMAT-TARANTO
24.FEB.1981
N° 1143/81 di PROT.



leg
T
K
p

Spett/le AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI

= T A R A N T O =

Oggetto: lavori di costruzione di n. 2 capannoni affiancati per sala lavaggio e verniciatura.

DOMANDA DI REVISIONE DEI PREZZI

La sottoscritta impresa Francesco De Bartolomeo, con sede in Taranto via Falanto n. 13, appaltatrice dei lavori in oggetto come da contratto stipulato in data 28/1/1980 n. 815 chiede che codesta Amministrazione proceda alla revisione dei prezzi dei lavori medesimi giusta le prescrizioni della legge 21/6/1964 n. 463 e successive modificazioni.

Taranto, 23/2/1981

Con osservanza

IMPRESA
DE BARTOLOMEO FRANCESCO
Via Falanto, 13 - TARANTO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

OGGETTO: lavori di costruzione di n°2 capannoni affiancati per sala
lavaggio e verniciatura

CONTRATTO: in data 28/1/80 n°815 di Rep.Reg.to a Taranto il 26/2/80
n°2801 Vol.29

IMPRESA: De Bartolomeo Francesco

REVISIONE DEI PREZZIR E L A Z I O N E

A) - DATI GENERALI DELL'APPALTO:

- Importo lavori: £. 78.940.000
- Appalto-concorso: offerta in data 20/11/1979
- Contratto stipulato in data: 28/1/80 n°815 di Rep. con l'impresa De Bartolomeo, per l'importo di £. 89.991.600, I.V.A.compresa
- Consegna dei lavori: 5/5/1980
- Inizio dei lavori: 5/5/1980
- Tempo assegnato: giorni 60
- Scadenza del tempo utile: 4/7/1980
- Preroga concessa: giorni 40
- Sospensione dei lavori: dal 17/5/80 al 25/5/80 = gg. 9
dal 31/7/80 al 5/10/80 = gg. 67
- Ultimazione dei lavori: 29/10/80

L'impresa De Bartolomeo Francesco in data 23/2/1981 ha predetto istanza
di revisione prezzi.

- ELEMENTI ILLUSTRATIVI DELLA REVISIONE:

La revisione è stata eseguita con le modalità di cui all'art.1 della
legge 21/6/1964 N°463, modificata dall'art.1 della legge 17/2/1968 n°93

e con l'osservanza, per quanto attiene all'alea delle norme stabilite dall'art.1 della legge 19/2/1970 n°76.

Le quote d'incidenza, tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli sono quelli risultanti dalla tabella n°2 (opere edilizie) emanata dal Ministero dei LL.PP. con decreto del 22/6/1968 e riportata nel Capitolato di appalto dei lavori di che trattasi.

I costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, impiegati nell'elaborato revisionale, sono stati ricavati dagli elenchi compilati dalla Commissione Regionale dei prezzi che agisce in seno al Provveditorato Regionale alla OO.PP. di Bari.

L'elaborato revisionale, che accompagna la presente relazione, riguarda i lavori eseguiti fino a tutto il 29/10/1980 (1°-2°-3°-4°-5° S.A.L.) per l'importo lordo di £. 78.968.500.

Così che risulta dal compute revisionale (all.n°4) l'importo della revisione dei prezzi al netto dell'alea del 5% spettante all'impresa De Bartolomeo, ascende a £. 6.809.855.

Sul quale a norma della legge 21/12/1974 n°790 ~~si~~ può concedersi un accento nella misura dell'85% dell'importo revisionale maturato e cioè £. 5.788.377.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. D'Alessandro Giulio)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

OGGETTO: lavori di costruzione di n°2 capannoni affiancati per sala lavaggio e verniciatura

CONTRATTO: in data 28/1/80 n° 815 di Rep.Reg.to a Taranto il "26/2/80 al n°2801 Vol. 29

IMPRESA: De Bartolomeo Francesco

REVISIONE DEI PREZZI

- Determinazione delle variazioni in base ai costi -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giulio D'Alessandro)



Numero ordine	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	DATA DELL'OFFERTA		1° PERIODO		2° PERIODO		3° PERIODO			
			20/11/1979		5/5/80	30/6/80	1/7/80	30/7/80	6/10/80	29/10/80		
	MANO D'OPERA - SQUADRA TIPO											
1	Operai specializzati n° 2	ora	6.993,31	13.986,62	7.733,58	15.467,16	7.912,57	15.825,14	8.156,40	16.312,80		
2	" qualificati n° 2	"	6.716,77	13.433,54	7.405,63	14.811,26	7.577,03	15.154,06	7.821,48	15.642,96		
3	" comuni n° 3	"	6.406,56	19.219,68	7.033,14	21.099,42	7.195,92	21.587,76	7.441,07	22.323,21		
	TOTALE	£		46.639,84		51.377,84		52.566,96		54.278,97		
						10,16%		12,71%		16,38%		
	MATERIALI											
1	Cemento 325	q.le	3.060	-	3.315	8,33%	3.315	8,33%	3.890	27,12%		
2	Sabbia	mc.	4.230	-	5.030	18,91%	5.030	18,91%	5.100	20,57%		
3	Pietrisco	"	3.280	-	3.850	17,38%	3.850	17,38%	3.920	19,51%		
4	Ferro Fe B 32	Kg.	338	-	319+	-5,62%	318	-5,92%	318	-5,92%		
5	Mattoni semipieni	1000	105.000	-	131.902+	25,62%	138.000	31,43%	143.600	36,76%		
6	Legname abete infissi	mc.	281.300	-	302.000	7,36%	302.000	7,36%	306.000	8,78%		
7	Marmette	mq.	3.110	-	3.900	25,40%	3.900	25,40%	4.150	33,44%		
	TRASPORTI											
8	Autocarro	q.le/Km.	11,97	-	14,05+	17,38%	14,70	22,81%	14,84	23,98%		
	NOLI											
9	Betoniera	ora	15.105	-	16.819+	11,35%	16.921	12,02%	17.457	15,57%		
10	Elevatore	"	14.988	-	16.674+	11,25%	16.788	12,01%	17.310	15,49%		

+
Costo medio ponderato

ORDINE DELL'INGEGNERE
DOTT. GIULIO D'ALESSANDRO
N. 528

AZIENDA MUNICIPALEZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

OGGETTO: lavori di costruzione di N°2 capannoni affiancati
per solo lavaggio e verniatura

CONTRATTO: in data 28/1/80 n°815 di Rep. Reg.to a Taranto il
26/2/80 al n°2801 Vol. 29

IMPRESA: D. Bartolomeo Francesco

REVISIONE DEI PREZZI


- Determinazione delle variazioni in base ai parametri -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. D'Alessandro Giulio)



Numero ordine	P A R A M E T R I	INCIDENZE	1° PERIODO		2° PERIODO		3° PERIODO			
			5/5/80	30/6/80	1/7/80	30/7/80	1/10/80	29/10/80		
1	Mano d'opera	43%	10,16%	4,37%	12,71%	5,46%	16,38%	7,04%		
2	Cemento	9%	8,33%	0,75%	8,33%	0,75%	27,12%	2,44%		
3	Sabbia	4%	18,91%	0,76%	18,91%	0,76%	20,57%	0,83%		
4	Dietrisco	5%	17,38%	0,87%	17,38%	0,87%	19,51%	0,97%		
5	Ferro Fe B 32	10%	-5,62%	-0,56%	-5,92%	-0,59%	-5,92%	-0,59%		
6	Mattone semipiani	12%	25,62%	3,07%	31,43%	3,77%	36,76%	4,41%		
7	Legname abete infissi	3%	7,36%	0,22%	7,36%	0,22%	8,78%	0,26%		
8	Marmette	5%	25,40%	1,27%	25,40%	1,27%	33,44%	1,67%		
9	Autocarro	2%	17,38%	0,35%	22,81%	0,46%	23,98%	0,48%		
10	Betoniera	4%	11,35%	0,45%	12,02%	0,48%	15,57%	0,62%		
11	Elevatore	3%	11,25%	0,34%	12,01%	0,36%	15,49%	0,47%		
	TOTALE	100%		11,89%		13,81%		18,60%		



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

LAVORI: di costruzione di n°2 capannoni affiancati per sala
lavaggio e verniciatura

CONTRATTO: in data 28/1/80 n°815 di Rep.Reg.to a Taranto il
26/2/80 al n°2801 Vol. 29

IMPRESA: De Bartolomeo Francesco

REVISIONE DEI PREZZI

- Computo revisionale -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. D'Alessandro Giulio)



STATI D'AVANZAMENTO					IMPORTO	PERIODI DI VARIAZIONE						
N° ord.	DECORRENZA	N° gg.	IMPORTO		GIORNALIERO DEI LAVORI ESEGUITI	N° ord.	DECORRENZA	N° gg.	IMPORTO	%	IMPORTO DELLA VARIAZIONE	
			CONTABILIZZATO	ESEGUITO								
1°	5/5/80 + 21/5/80 (1)	12	14.195.000	14.195.000	1.182.916,66	1°	5/5/80 + 16/5/80	12	14.195.000	11,89	1.687.785	
2°	22/5/80 + 26/5/80	5	31.956.500	17.761.500	3.552.300,00	1°	22/5/80 + 26/5/80	5	17.761.500	11,89	2.111.842	
3°	27/5/80 + 12/7/80	47	49.818.000	17.761.500	377.904,25	1°	27/5/80 + 30/6/80	35	13.226.649	11,89	1.572.648	
						2°	1/7/80 + 12/7/80	12	4.534.851	13,81	626.263	
4°	13/7/80 + 14/10/80 (2)	27	71.039.000	21.321.000	789.666,66	2°	13/7/80 + 30/7/80	18	14.214.000	13,81	1.962.953	
						3°	6/10/80 + 14/10/80	9	7.107.000	18,60	1.321.902	
5°	15/10/80 + 29/10/80	15	78.968.500	7.929.500	528.633,33	3°	15/10/80 + 29/10/80	15	7.929.500	18,60	1.474.887	
				78.968.500		Importo dei lavori eseguiti £.			78.968.500			
Importo complessivo della variazione										£.	10.758.280	
A detrarre l'alca del 5% su £. 78.968.500										"	3.948.425	

(1) I lavori rimasero sospesi
dal 17/5/80 al 26/5/80 = gg. 9

(2) I lavori rimasero sospesi dal
31/7/80 al 5/10/80 = gg. 67

Trattandosi di lavori non ancora collaudati si può corrispondere, a norma della legge 21/12/1974 n°700 un acconto nella misura dello 85% dell'importo revisionale maturato e cioè lire 5.788.377.





AMAT-TARANTO	
19. AGO 1981	
N° 4099/81	di PROT.

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Impresa Francesco DE BARTOLOMEO di Taranto - Appalto lavori di costruzione di n. 2 (due) capannoni affiancati per sala lavaggio e verniciatura - Revisione definitiva dei prezzi dal 5/5/80 al 29/10/1980.-

L'anno millenovecentottantuno il giorno 1 (uno) del mese di L u g l i o, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO3. Vito Franco FIORE (a.g.)4. Enrico GRILLI (a.g.)5. Alberto GALLUZZO6. Matteo MALANDRINO7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)9. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto).-

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto in data 28/1/1980 Rep. 815, reso esecutivo dal CO.RE.CO di Taranto il 13/2/1980 con atto n. 3329, registrato a Taranto il 26/2/1980 al n. 2801 - serie 1^a A - Vol. 29, con il quale venivano appaltati all'Impresa Francesco De Bartolomeo - Via Falanto, n. 13 Taranto - i lavori di costruzione di n. 2 (due) capannoni affiancati con strutture prefabbricate per la sistemazione di un ponte sollevatore per il lavaggio dei mezzi e di un locale verniciatura, per l'importo di £. 89.991.600.=(ottantanovemi-

- lioni novecentonovantunomilaseicento) I.V.A. compresa;
- VISTA la domanda dell'Impresa sopradde~~t~~ta intesa ad ottenere la re-
visione dei prezzi per i lavori in oggetto indicati giusta le pre-
scrizioni della Legge 21/6/1964 n. 463 e successive modificazioni ed
eseguiti nel periodo dal 5/5/1980 al 29/10/1980;
 - VISTA la documentazione tecnica allegata e riguardante il computo re-
visionale;
 - VISTA la relazione del dr. ing. Giulio D'Alessandro, Direttore dei
Lavori, dalla quale si rileva che l'istanza merita accoglimento e
che a norma della Legge 21/12/1974 n. 700 può concedersi un acconto
nella misura dell'85% dell'importo revisionale maturato;
 - VISTO che dalle risultanze del computo revisionale l'ammontare del
compenso netto da corrispondere all'Impresa è di £. 6.809.855.=(sei-
milioniottocentonovemilaottocentocinquantacinque);
 - VISTI gli atti che allegati al presente provvedimento ne fanno parte
integrante;
 - AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi

DELIBERA


- 1) - di approvare la revisione definitiva dei prezzi relativi ai lavo-
ri di costruzione di n. 2 (due) capannoni affiancati con strutture
prefabbricate, eseguite dall'Impresa De Bartolomeo Francesco di Ta-
ranto nel periodo dal 5/5/1980 al 29/10/1980 e che comporta un com-
penso revisionale netto da corrispondere all'Impresa suddetta di
£. 6.809.855.=(seimilioniottocentonovemilaottocentocinquantacinque);
- 2) - di imputare la spesa complessiva di £. 7.831.333.=(settemilioni-
ottocentotrentunomilatrecentotrentatre) I.V.A. compresa al Cap. 4 -
Titolo I° - Uscite Effettive - del bilancio di previsione dell'anno
1981;
- 3) - di autorizzare la Direzione di Esercizio alla stipulazione di ap-
posito atto con la suddetta Impresa;
- 4) - di concedere, a norma della Legge del 21/12/1974 n. 700, all'Impre-
sa Francesco De Bartolomeo di Taranto un acconto lordo di lire
6.656.633.=(seimilioneiseicentocinquantaseimilaseicentotrentatre) pa-
ri all'85% dell'importo revisionale maturato.

IL SEGRETARIO
ft/.FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing.Luigi PIGNATELLI

p.c.c.:

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)



REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 25536

La Commissione nella seduta del -7 AGO. 1981
prende atto


Taranto, li -8 AGO. 1981

Il Presidente

f.to Avv. D. Rana

p.c.c. il Segretario

(Remo Spagnoletti)



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President mentioned in the text above.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

OGGETTO: lavori di costruzione di n°2 capannoni affiancati per sala lavaggio e verniciatura

CONTRATTO: in data 28/1/80 n°815 di Rep.Reg.to a Taranto il 26/2/80
n°2801 Vol.29

IMPRESA: De Bartolomeo Francesco

REVISIONE DEI PREZZIR E L A Z I O N E

A) - DATI GENERALI DELL'APPALTO:

- Importo lavori: L. 78.940.000
- Appalto-concorso: offerta in data 20/11/1979
- Contratto stipulato in data: 28/1/80 n°815 di Rep. con l'impresa De Bartolomeo, per l'importo di L. 89.991.600, I.V.A. compresa
- Consegna dei lavori: 5/5/1980
- Inizio dei lavori: 5/5/1980
- Tempo assegnato: giorni 60
- Scadenza del tempo utile: 4/7/1980
- Preroga concessa: giorni 40
- Sospensione dei lavori: dal 17/5/80 al 25/5/80 = gg. 9
dal 31/7/80 al 5/10/80 = gg. 67
- Ultimazione dei lavori: 29/10/80

L'impresa De Bartolomeo Francesco in data 23/2/1981 ha predetto istanza di revisione prezzi.

- ELEMENTI ILLUSTRATIVI DELLA REVISIONE:

La revisione è stata eseguita con le modalità di cui all'art.1 della legge 21/6/1964 N°463, modificata dall'art.1 della legge 17/2/1968 n°93

e con l'osservanza, per quanto attiene all'alca delle norme stabilite dall'art.1 della legge 19/2/1970 n°76.

Le quote d'incidenza, tante della mano d'opera quante dei materiali, dei trasporti e dei noli sono quelli risultanti dalla tabella n°2 (opere edilizie) emanata dal Ministero dei LL.PP. con decreto del 22/6/1968 e riportata nel Capitolato di appalto dei lavori di che trattasi.

I costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, impiegati nell'elaborato revisionale, sono stati ricavati dagli elenchi compilati dalla Commissione Regionale dei prezzi che agisce in seno al Provveditorato Regionale alla OO.PP. di Bari.


L'elaborato revisionale, che accompagna la presente relazione, riguarda i lavori eseguiti fino a tutto il 29/10/1980 (1°-2°-3°-4°-5° S.A.L.) per l'importo lordo di £. 78.968.500.

Così che risulta dal compute revisionale (all.n°4) l'importo della revisione dei prezzi al netto dell'alca del 5% spettante all'impresa De Bartolomeo, ascende a £. 6.809.855.

Sul quale a norma della legge 21/12/1974 n°700 ~~si~~ può concedersi un accento nella misura dell'85% dell'importo revisionale maturato e cioè £. 5.788.377.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. D. G. GEGVERI (Fiulio))



La presente copia, composta di n. due fasciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li 22 LUG. 1981



IL FUNZIONARIO SUPERIORE

(FRANCESCO FERRANTE)

[Signature]

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

OGGETTO: lavori di costruzione di n°2 capannoni affiancati per sala lavaggio e mercatura

CONTRATTO: in data 28/1/80 n° 815 di Rep.Reg.te a Taranto il 26/2/80 al n°2801 Vol. 29


IMPRESA: De Bartolomeo Francesco

REVISIONE DEI PREZZI

- Determinazione delle variazioni in base ai costi -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giulio D'Alessandro)



IMPOSTA

La presente copia, composta di n. due fasci, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
Taranto, li 22 LUG. 1981



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
(F. FERRANTE)

[Signature]

esemplare unico

Numero ordine	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	DATA DELL'OFFERTA		1° PERIODO		2° PERIODO		3° PERIODO			
			20/11/1979		5/5/80	30/6/80	1/7/80	30/7/80	6/10/80	29/10/80		
	<u>MANO D'OPERA - SQUADRA TIPO</u>											
1	Operai specializzati n° 2	ora	6.993,31	13.986,62	7.733,58	15.467,16	7.912,57	15.825,14	8.156,40	16.312,80		
2	" qualificati n° 2	"	6.716,77	13.433,54	7.405,63	14.811,26	7.577,03	15.154,06	7.821,48	15.642,96		
3	" comuni n° 3	"	6.406,56	19.219,68	7.033,14	21.099,42	7.195,92	21.587,76	7.441,07	22.323,21		
	TOTALE			<u>46.639,84</u>		<u>51.377,84</u>		<u>52.566,96</u>		<u>54.278,97</u>		
	<u>MATERIALI</u>					<u>10,16%</u>		<u>12,71%</u>		<u>16,38%</u>		
1	Cemento 325	q.le	3.060	-	3.315	8,33%	3.315	8,33%	3.890	27,12%		
2	Sabbia	mc.	4.230	-	5.030	18,91%	5.030	18,91%	5.100	20,57%		
3	Pietrisco	"	3.280	-	3.850	17,38%	3.850	17,38%	3.920	19,51%		
4	Ferre Fe B 32	Kg.	338	-	319+	-5,62%	318	-5,92%	318	-5,92%		
5	Mattenti semipieni	1000	105.000	-	131.902+	25,62%	138.000	31,43%	143.600	36,76%		
6	Legname abete infissi	mc.	281.300	-	302.000	7,36%	302.000	7,36%	306.000	8,78%		
7	Marmette	mq.	3.110	-	3.900	25,40%	3.900	25,40%	4.150	33,44%		
	<u>TRASPORTI</u>											
8	Autocarro	q.le/Km.	11,97	-	14,05+	17,38%	14,70	22,81%	14,84	23,88%		
	<u>NOLI</u>											
9	Betoniera	ora	15.105	-	16.819+	11,35%	16.921	12,02%	17.457	15,57%		
10	Elevatore	"	14.988	-	16.674+	11,25%	16.788	12,01%	17.310	15,48%		

+ Ceste medie ponderate

Handwritten signature and stamp:
 D'Alagni
 11.5.80

AZIENDA MUNICIPALEZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

OGGETTO: lavori di costruzione di N°2 capannoni affiancati
per solo lavaggio e verniatura

CONTRATTO: in data 28/1/80 n°815 di Rep. Reg.te a Taranto il
26/2/80 al n°2801 Vol. 29

IMPRESA: D. Bartolomeo Francesco

REVISIONE DEI PREZZI

- Determinazione delle variazioni in base ai parametri -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. D'Alessandro Giulio)



La presente copia, composta di n. due facciate, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li 22 LUG. 1981



IL FUNZIONARIO SUPERIORE

(Franco FERRANTE)

Numero ordine	PARAMETRI	INCIDENZE	1° PERIODO		2° PERIODO		3° PERIODO			
			5/5/80	30/6/80	1/7/80	30/7/80	1/10/80	29/10/80		
1	Mano d'opera	43%	10,16%	4,37%	12,71%	5,46%	16,38%	7,04%		
2	Cemento	9%	8,33%	0,75%	8,33%	0,75%	27,12%	2,44%		
3	Sabbia	4%	18,91%	0,76%	18,91%	0,76%	20,57%	0,83%		
4	Bietrisce	5%	17,38%	0,87%	17,38%	0,87%	19,51%	0,97%		
5	Ferro Fe B 32	10%	-5,62%	-0,56%	-5,92%	-0,59%	-5,92%	-0,59%		
6	Mattoni semipiani	12%	25,62%	3,07%	31,43%	3,77%	36,76%	4,41%		
7	Legname abete infissi	3%	7,36%	0,22%	7,36%	0,22%	8,78%	0,26%		
8	Marzetta	5%	25,40%	1,27%	25,40%	1,27%	33,44%	1,67%		
9	Autocarro	2%	17,38%	0,35%	22,81%	0,46%	23,98%	0,48%		
10	Betoniera	4%	11,35%	0,45%	12,02%	0,48%	15,57%	0,62%		
11	Elevatore	3%	11,25%	0,34%	12,01%	0,36%	15,49%	0,47%		
	TOTALE	100%		11,89%		13,81%		18,60%		

C. D. I. GEG. V. I.
 Z. D. I. GEG. V. I.
 DIALESSI
 N. 523

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

LAVORI: di costruzione di n°2 capannoni affiancati per sala
lavaggio e verniciatura

CONTRATTO: in data 28/1/80 n°815 di Rep.Reg.te a Taranto il
26/2/80 al n°2801 Vol. 29


IMPRESA: De Bartelemeo Francesco

REVISIONE DEI PREZZI

- Compute revisionale -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. D'Alessandro Giulio)



La presente copia, composta di n. due facciate, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li 22 LUG. 1981



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
(Franco FERRANTE)

