



A. M. A. T.
Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto certificato di regolare esecuzione lavori locali pittori e falegnami.

DELIBERA

L'anno millenovecentottant**uno** il giorno **9** (**nove**)
del mese di **Dicembre**, alle ore **18.00**, in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. **Luigi PIGNATELLI** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO	3. Vito Franco FIORE
4. Enrico GRILLI	5. Alberto GALLUZZO (a.g.)
6. Matteo MALANDRINO	7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. **Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).** 9. **Cosimo MICCOLI**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con contratto Rep. 1464 del 31/7/81, regolarmente approvato dal CO.RE.CO di Taranto in data 20/8/81 con atto n. 26490 e registrato a Taranto il 3/9/1981 al n. 11949 - Mod. 71 - Vol. 284, venivano affidati alla Coop.va "La Raffaello" di Carosino (Taranto) i lavori di appalto per la realizzazione all'interno del Deposito dell'Azienda di un locale delle dimensioni di mtl. 18,00 di lunghezza, di mtl. 7,30 + 4,70 : 2 di

larghezza media e di mtl. 3,00 di altezza;

- CHE con deliberazione n. 285 del 9/9/1981, regolarmente vistata dalla Giunta Municipale nella seduta del 24/9/81, si prendeva atto del processo verbale di consegna dei succitati lavori;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione lavori datato 24/10/1981;
- RITENUTO doversi prendere atto;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione lavori, sottoscritto il giorno 24/10/1981, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante.

Il Segretario

[Firma]

Visto:

Il Presidente

(...)

[Firma]

LA GIUNTA MUNICIPALE

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 21/12/1981

la Giunta Municipale nella seduta
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 5/1/1982

Rese /esecutiva il /.....

Il Direttore
(Francesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO SERV. MUNICIPAL.


e.p.c. ALL'UFFICIO DIREZIONE AMAT *h*

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 5.1.1982

Oggetto : Delibera AMAT n. 405 del 9.12.1981

(Relatore Ass. Intelligente ..)



La G.M., nella seduta del 5.1.1982 PRENDE ATTO

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale

Taranto li 7 GEN 1982

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI) *h*

[Signature]
IL SEGRETARIO GENERALE



Taranto li, 7.1.1982

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Cannata



AZIENDA MUNICIPALIZZATA .
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,

21 DIC. 1981

N. di protocollo 3405/81 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 382 = Rettifica delibera n. 124 del 18/3/1981
"Nomina Commissioni previste dal Regolamento
Interno". Integrazione nomina Commissione
per la copertura di posti di Capi Deposito
Livello 5°.
- " N° 384 = Nolo attrezzatura Philips P/358 - Autorizza
zione alla trattativa privata.
- " N° 392 = Presa atto verbale sottoscritto con la Fede
razione Unitaria CGIL-CISL-UIL relativo al
problema della ricostruzione dei mezzi della
Azienda.
- " N° 401 = Revoca prestazioni extra-professionali FF.SS.
- " N° 403 = Rimborso spese danni subiti dalla sig.ra
MOLENTINI Grazia.
- " N° 404 = Autorizzazione partecipazione incontro orga
nizzato a Bari dal CRIPEL.
- " N° 405 = Presa atto certificato di regolare esecuzione
lavori locali pittori e falegname.

Distinti saluti.

LO/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante

Lo Sardo
TA 21.12.81

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 21/dicembre/1981

N. di protocollo 3403/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali.
Via De Cesare, 102RACCOMANDATA A MANOT A R A N T O

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna segnate:

- Del. n.382 del 2/12/81 - "Rettifica delibera n.124 del 18/3/81 "Nomina Commissioni previste dal Regolamento Interno" - Integrazione Nomina Commissione per la copertura di posti di Capi Deposito - Livello V°".-
- Del. n.392 del 2/12/81 - "Preso atto verbale sottoscritto con la Federazione Unitaria CGIL-CISL e UIL relativo al problema della ricostruzione dei mezzi dell'Azienda".-
- Del. n.401 del 9/12/81 - "Revoca prestazioni extra-professionali FF.SS.". -
- Del. n.403 del 9/12/81 - "Rimborso spese danni subiti dalla sig.a MOLENTINI Grazia".-
- Del. n.404 del 9/12/81 - "Autorizzazione partecipazione incontro organizzato a Bari dal CRIPEL".-
- Del. n.405 del 9/12/81 - "Preso atto certificato dei regolare esecuzione lavori locali pittori e falegnami".-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore

(Francesco FERRANTE)

*Ferrante*REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. CONTROLLO LEGALITA'

21 DIC. 1981

ARRIVO

FF/RS.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

T A R A N T O

LAVORI: costruzione di un locale delle dimensioni di mtl. 18,00 di lunghezza, di mtl. 7,30 + 4,70 : 2 di larghezza media e di mtl. 3,00 di altezza.

IMPRESA : Soc. coop.va "La Raffaello" di Carosino.

CONTRATTO : in data 31/7/81 di n.1464 Rep. - registrato a Taranto il 3/9/81 al n. 11949 mod. 71 M - Vol. 284.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CONSIDERATO che alla visita tenutasi il giorno 24/ottobre/I98I sono intervenuti i sigg: ing.Luigi Pignatelli - Presidente AMAT; ing. Silvano Cavaliere Direttore di Esercizio AMAT ; Raffaele Memmola legale rappresentante della Soc.Coop.va La Raffaello di Carosino (Taranto);

CHE sulla scorta degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti;

CHE è stato constatato che sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

CHE sono corrispondenti alla "richiesta di offerta" del 20/5/I98I salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà della Direzione Lavori;

CHE la consegna dei lavori fu effettuata il 3/9/8I

come risulta dal relativo verbale in pari data allegato alla deliberazione della C.A. n. 285 del 9/9/1981 regolarmente approvata dalla Giunta Municipale nella seduta del 24/9/1981;

CHE il tempo assegnato per l'esecuzione delle opere fu stabilito in giorni 30 (trenta), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna e perciò cessanti col giorno 2/10/81;

CHE i lavori sono stati ultimati con giorni 22 (ventidue) di ritardo e quindi ad essi va applicata la penale contrattuale di f. 5.000.=(cinquemila) per ogni giorno di ritardo;

CHE il prezzo dell'appalto con la sottoscrizione del contratto fu stabilito in f. 12.075.000.=(dodicimilionisettantacinquemila) I.V.A. compresa;

CIO' PREMESSO

il sottoscritto ingegnere Silvano CAVALIERE - Direttore di Esercizio dell'A.M.A.T.

CERTIFICA

CHE i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito alla Società Coop.va "La Raffaello" di Carosino (Taranto) come segue:

- Ammontare dei lavori, I.V.A. compresa f.12.075.000.=
- A detrarre anticipazione pari al 50%

I.V.A. compresaf. 6.037.500.=

- Restano f. 6.037.500.=

- Si deducono per penale Art. 6 del
contratto Rep. 1464 del 31/7/81 -

(gg. 22 x f. 5.000.=) " 110.000.=

- Resta il credito liquido della

Soc.Coop.va "La Raffaello" di ... f. 5.927.500.=

delle quali si propone il pagamento alla Società

Coop.va medesima a tacitazione di ogni suo diritto

ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente

certificato, salvo la prescritta approvazione del

presente atto.



IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Lenzi

IL PRESIDENTE

Amato

p.LA SOCIETA' COOP.VA "La Raffaello"

Murru