

8334



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 731

MDN

Primo2, LASER AMIANTO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO, Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	731	31/05/2017			97.793,08

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

NDN ECORECUPERI S.R.L.

VIA APPIA Km 187,00

81056 SPARANISE (CE)

Partita IVA: 06669021211 C.F. 06669021211

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novantasettemilasettecentonovantatrè e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT18N0103003401000001621754

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 108 del 22/05/2017

REMOZIONE LASTRE AMIANTO

PAGAMENTO FATTURE N.

108 CIG 6427154f40



IMPORTO LORDO	97.793,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	97.793,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	97.793,08		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT18N0103003401000001621754

NR.SCT: 237042572 CRO: A1014444336

DATA ORDINE: 01.06.2017

TRANSACTION ID: A101444433601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

NAPOLI AG. 1

BENEFICIARIO: NDN ECORECUPERI SRL

VIA APPIA

SPARANISE

DT REG : 01.06.2017

IMPORTO: 97.793,08

NOTE: FATT 108 CIG 6427154F40

MANDATO NUM. 731

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

MOD. 00000000000000000000

CP

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000776407

Codice Fiscale: 06669021211

Identificativo Pagamento: 731

Data Inserimento: 31/05/2017 - 11:07

Importo: 97793,08 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

vis
31/5/2017
C. Quall

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	731	31/05/2017			97.793,08

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

NDN ECORECUPERI S.R.L.

VIA APPIA Km 187,00

81056 SPARANISE (CE)

Partita IVA: 06669021211 C.F. 06669021211

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novantasettemilasettecentonovantatrè e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT18N0103003401000001621754

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 108 del 22/05/2017

RIMOZIONE LASTRE AMIANTO

PAGAMENTO FATTURE N.

108. CIG 6427154F40

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201700000776407

IMPORTO LORDO	97.793,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	97.793,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	97.793,08	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Sede Legale: Via Appia km 187,00 - 81056 Sparanise (CE) C.F./P.I. 06669021211

Intestatario documento

Spett.le

Cod.CI.: 000327

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

P.IVA: 00146330733 C.F. 00146330733

02.1.00.2

001002.00002

Pag. 1

Destinatario documento

Tipo docum. : Fattura Nr.: 000108 Data: 22-05-2017

Pagamento : BONIFICO BANCARIO D.F.

Banca di app.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA DEDICATO

Iban: IT 18 01030 03401

Vs.Riferim. :

Nr.Contracto : del Scad:

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

Adesione per la mobilità nell'area di Taranto

Part. n.

8922

del

22 MAG 2017

CIG: 6427154F40

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

Periodo di Riferimento: dal

Codice	Descrizione servizi	UM	Quantità	Prezzo	UM	Commercial	Imponibile	Iva
	VI RIMETTIAMO I S.A.L. A TUTTO IL 22/05/2017 PER L'INTERVENTO EDILIZIO PER LA RIMOZIONE DELLE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO ESISTENTI DI COPERTURA DI UN CAPANNONE DESTINATO AD OFFICINA MECCANICA E SOSTITUZIONE CON NUOVE LASTRE METALLICHE ED ALTRE OPERE DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI VARI COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 : LAVORI O SOMMINISTRAZIONI ONERI DI SICUREZZA CONTRATTUALI RITENUTE DEL 0.5% RITENUTA PER ANTICIPAZIONI LAVORI IN PROPORZIONE DEL 20% SU IMPORTO CONTRATTUALI							
			1	91540,00			91.540,00	22
			1	9288,00			9.288,00	22
		nr	-1	504,14			-504,14	22
		nr	-1	20165,60			-20.165,60	22

UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Imp.scad.	data scad.	Altre spese	Iva	Imponibile	Iva/desc.esenzione	Totale imponibile
97.793,08	22-05-2017	Sp.trasp.	22	100.828,00	22.182,16	80.158,26
		Sp.Bollo Es.IVA	22	-20.669,74	-4.547,34	Totale IVA
		Sp.incasso				17.634,82
						Totale documento
						97.793,08

NDN ECORECUPERI S.R.L.

Sede Operativa: Via Appia km 187,00 - 81056 Sparanise (CE) - Tel 0823.1879516/517 Fax: 0823.1879518

e-mail: commerciale@ndnecorecuperi.it - pec: ndnecorecuperisrl@pec.it

Prot. 1059
24/5/17

02.1.0002

001002.00002

Sede Legale: Via Appia km 187,00 - 81056 Sparanise (CE) C.F./P.I. 06669021211

Pag. 1

Destinatario documento

Tipo docum. : Fattura Nr.: 000108 Data: 22-05-2017

Pagamento : BONIFICO BANCARIO D.F.

Banca di app.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA DEDICATO

Iban : IT 18 01030 03401

Vs.Riferim. :

Nr.Contracto : del Scad:

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

Autocentro per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 8922

del 22 MAG 2017

CIG: 6427154F40

Periodo di Riferimento: dal

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAR Appti / Contratti

UCM Commercial Imponibile

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. P.P.P. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Codice	Descrizione servizi	UM	Quantità	Prezzo	Imponibile	Iva
	VI RIMETTIAMO I S.A.L. A TUTTO IL 22/05/2017 PER L'INTERVENTO EDILIZIO PER LA RIMOZIONE DELLE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO ESISTENTI DI COPERTURA DI UN CAPANNONE DESTINATO AD OFFICINA MECCANICA E SOSTITUZIONE CON NUOVE LASTRE METALLICHE ED ALTRE OPERE DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI VARI COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 : LAVORI O SOMMINISTRAZIONI		1	91540,00	91.540,00	22
	ONERI DI SICUREZZA CONTRATTUALI		1	9288,00	9.288,00	22
	RITENUTE DEL 0.5%	nr	-1	504,14	-504,14	22
	RITENUTA PER ANTICIPAZIONI LAVORI IN PROPORZIONE DEL 20% SU IMPORTO CONTRATTUALI	nr	-1	20165,60	-20.165,60	22

Imp.scad.	data scad.	Altre spese	Iva	Imponibile	Iva/desc.esenzione	Totale imponibile
97.793,08	22-05-2017	Sp.trasp.	22	100.828,00	22.182,16	80.158,26
		Sp.Bollo Es.IVA	22	-20.669,74	-4.547,34	Totale IVA
		Sp.incasso				17.634,82
						Totale documento
						97.793,08

NDN ECORECUPERI S.R.L.

Sede Operativa: Via Appia km 187,00 - 81056 Sparanise (CE) - Tel 0823.1879516/517 Fax: 0823.1879518

e-mail: commerciale@ndnecorecuperi.it - pec: ndnecorecuperi srl@pec.it

Prot. 1059
24/5/17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 18 del 16

Data scadenza pagamento

DATA 25-5-17 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 29/5/17 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 MAR 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-5-2017 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Comune di Taranto

Azienda AMAT SpA - via C. Battisti n.657

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Intervento edilizio di manutenzione per la rimozione e sostituzione del manto di copertura di un capannone esistente e di altre opere e manufatti connessi


COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto

IMPRESA: NDN Ecorecuperi s.r.l. - Sparanise (CE)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Luigi Perrone




ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO

L. ott. 192

P. R RONE Luigi
N. 757

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 251'310,00 - 100%)					
1 001	Rimozione delle lastre in cemento-amianto esistenti, loro accatastamento in area predisposta nell'ambito del cantiere, successivo confezionamento dei pacchi di lastre, carico sui mezzi e trasporto in discarica autorizzata, oltre agli oneri conferimento.	1	1	100,00		22'080,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquota			100,00	22'080,00 (8,7859616 %)	22'080,00 (8,7859616%)
2 002	Revisione struttura metallica esistente di sostegno lastre di copertura, consistente nella sua spazzolatura meccanica, nella integrazione e/o riparazione, e/o sostituzione di eventuali parti mancanti o fortemente corrose, oltre al trattamento finale con 2 mani di zincante inorganico dato con tecnica air-less	1	2	15,00		2'389,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquota			15,00	15'930,00 (6,3387848 %)	2'389,50 (0,9508177%)
3 003	Fornitura e montaggio delle nuove lastre di copertura con pannelli sandwich grecati con doppia lamiera zincata con colore a scelta DL e con geometria come da grafico di progetto, adeguamento curvati secondo il profilo della struttura metallica di copertura. Compreso tutti gli oneri dei corretti sormonti su tutti i lati, le guarnizioni di tenuta i cappellotti di connessione alla sottostruttura nel numero e tipologia occorrenti Classe di reazione 1	1	3	100,00		58'880,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquota			100,00	58'880,00 (23,4292308 %)	58'880,00 (23,4292308%)
4 004	Sostituzione delle grondaie esistenti, previa loro rimozione, con nuovi manufatti per dimensione e sagoma come da progetto eseguiti con lamierino zincato presso piegato spessore 15/10 mm. Compreso staggaggio alla sottostruttura, collegamento ai pluviali esistenti, gli elementi di rinforzo, le sovrapposizioni. Il tutto per la corretta tenuta idraulica della grondaia	1	4	10,00		575,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquota			10,00	5'750,00 (2,2880108 %)	575,00 (0,2288011%)
5 007	Ripristino volumetrico delle opere in cemento armato esistenti ammalorate in modo evidente, con la rimozione delle parti decoese o affette da spalling, passivazione delle barre di armatura e successiva applicazione di più mani di malta cementizia fibro-rinforzata con intonacatura e tinteggiatura finale	1	5	30,00		3'600,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquota			30,00	12'000,00 (4,7749791 %)	3'600,00 (1,4324937%)
6 008	Smontaggio di tutte le vetrate degli infissi di testata e laterali esistenti e loro sostituzione con nuove lastre in policarbonato strutturato o alveolare dello spessore minimo di 8-10 mm, da collegare con appositi fermavetri ai profili dei telai metallici	1	6	15,00		1'755,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			15,00	11'700,00	1'755,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità
		SAL	RC	
7 009	Revisione dei telai con ferro-finestra delle finestre esistenti, con loro spazzolatura meccanica, loro passivazione con prodotto idoneo e successiva verniciatura con primer epossidico e 2 mani di cloro-caucciù dato ad air-less	1	7	
	aliquota			
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquota			
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			
	TOTALE euro			
	Data, 22/05/2017			
	Il Direttore dei Lavori ing. Luigi Perrone			
				
	Provv. Ing. P. PERRONE Luigi N. 757			

Comune di Taranto

Azienda AMAT SpA - via C. Battisti n.657

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Intervento edilizio di manutenzione per la rimozione e sostituzione del manto di copertura di un capannone esistente e di altre opere e manufatti connessi

COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto




IMPRESA: NDN Ecorecuperi s.r.l. - Sparanise (CE)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Massimo Dicecca

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 251'310,00 - 100%)							
1 001	Rimozione delle lastre in cemento-amianto esistenti, loro accatastamento in area predisposta nell'ambito del cantiere, successivo confezionamento dei pacchi di lastre, carico sui mezzi e trasporto in discarica autorizzata, oltre agli oneri conferimento.	1	2	100,00		22'080,00 (8,7859616 %)	22'080,00 (8,7859616%)	
2 002	Revisione struttura metallica esistente di sostegno lastre di copertura, consistente nella sua spazzolatura meccanica, nella integrazione e/o riparazione, e/o sostituzione di eventuali parti mancanti o fortemente corrose, oltre al trattamento finale con 2 mani di zincante inorganico dato con tecnica air-less	1	2	15,00		15'930,00 (6,3387848 %)	2'389,50 (0,9508177%)	
3 003	Fornitura e montaggio delle nuove lastre di copertura con pannelli sandwich grecati con doppia lamiera zincata con colore a scelta DL e con geometria come da grafico di progetto, adeguatamente curvati secondo il profilo della struttura metallica di copertura. Compreso tutti gli oneri dei corretti sormonti su tutti i lati, le guarnizioni di tenuta i cappellotti di connessione alla sottostruttura nel numero e tipologia occorrenti Classe di reazione I	1	2	100,00		58'880,00 (23,429230 8%)	58'880,00 (23,4292308%)	
4 004	Sostituzione delle grondaie esistenti, previa loro rimozione, con nuovi manufatti per dimensione e sagoma come da progetto eseguiti con lamierino zincato presso piegato spessore 15/10 mm. Compreso staggio alla sottostruttura, collegamento ai pluviali esistenti, gli elementi di rinforzo, le sovrapposizioni. Il tutto per la corretta tenuta idraulica della grondaia	1	2	10,00		5'750,00 (2,2880108 %)	575,00 (0,2288011%)	
5 007	Ripristino volumetrico delle opere in cemento armato esistenti ammalorate in modo evidente, con la rimozione delle parti decoese o affette da spalling, passivazione delle barre di armatura e successiva applicazione di più mani di malta cementizia fibro-rinforzata con intonacatura e							
	A RIPORTARE						83'924,50	

COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario
		Nr	Pg	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					
6 008	tinteggiatura finale SOMMANO % aliquote	1	3	30,00		12'000,00 (4,774979 %)
7 009	Smontaggio di tutte le vetrate degli infissi di testata e laterali esistenti e loro sostituzione con nuove lastre in polycarbonato strutturato o alveolare dello spessore minimo di 8-10 mm, da collegare con appositi fermavetri ai profili dei telai metallici SOMMANO % aliquote	1	3	15,00		11'700,00 (4,6556046 %)
	Revisione dei telai con ferro-finestra delle finestre esistenti, con loro spazzolatura meccanica, loro passivazione con prodotto idoneo e successiva verniciatura con primer epossidico e 2 mani di cloro-caucciù dato ad air-less SOMMANO % aliquote	1	3	15,00		15'070,00 (5,9965779 %)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					
	TOTALE euro					
	Data, 22/05/2017					
	L'Impresa NDN Ecorecuperi s.r.l.  Il Direttore dei Lavori ing. Luigi Perrone 					
	In data / / è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.1 per un importo di euro					
	Il Direttore dei Lavori ing. Luigi Perrone 					
	ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di TARANTO i ott. ing. P. RNONE Luigi N. 757					
	ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di TARANTO i ott. ing. P. RNONE Luigi N. 757					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
		unitario	TOTALE
RIPORTO			
RIEPILOGO FINALE			
Corpo prezzi Unitari zza non soggetti a ribasso euro 9'288,00			
0 euro	aliquota		91'540,00 (36,4251323%)
PER LAVORI A CORPO euro			91'540,00
TOTALE euro			91'540,00
L'Impresa NDN Ecorecuperi s.r.l. Il Direttore dei Lavori ing. Luigi Perrone COMUNE DI TARANTO della Provincia di TARANTO P. 880 e Luigi N. 757			
A RIPORTARE			

Comune di Taranto

Azienda AMAT SpA - via C. Battisti n.657

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/05/2017

OGGETTO: Intervento edilizio di manutenzione per la rimozione e sostituzione del manto di copertura di un capannone esistente e di altre opere e manufatti connessi

COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto

IMPRESA: NDN Ecorecuperi s.r.l. - Sparanise (CE)

Contratto in data 29/03/2017 rep. n. registrato a Taranto in data __/__/__ al n. ____
di euro 251 310.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	251 310.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	23 150.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 251'310,00 - 100%)			
1 001	Rimozione delle lastre in cemento-amianto esistenti, loro accatastamento in area predisposta nell'ambito del cantiere, successivo confezionamento dei pacchi di lastre, carico sui mezzi e trasporto in discarica autorizzata, oltre agli oneri conferimento.			
	SOMMANO % aliquote	100,00	22'080,00 (8,7859616 %)	22'080,00 (8,7859616%)
2 002	Revisione struttura metallica esistente di sostegno lastre di copertura, consistente nella sua spazzolatura meccanica, nella integrazione e/o riparazione, e/o sostituzione di eventuali parti mancanti o fortemente corrose, oltre al trattamento finale con 2 mani di zincante inorganico dato con tecnica air-less			
	SOMMANO % aliquote	15,00	15'930,00 (6,3387848 %)	2'389,50 (0,9508177%)
3 003	Fornitura e montaggio delle nuove lastre di copertura con pannelli sandwich grecati con doppia lamiera zincata con colore a scelta DL e con geometria come da grafico di progetto, adeguamento curvati secondo il profilo della struttura metallica di copertura. Compreso tutti gli oneri dei corretti sormonti su tutti i lati, le guarnizioni di tenuta i cappellotti di connessione alla sottostruttura nel numero e tipologia occorrenti Classe di reazione 1			
	SOMMANO % aliquote	100,00	58'880,00 (23,429230 8%)	58'880,00 (23,4292308%)
4 004	Sostituzione delle grondaie esistenti, previa loro rimozione, con nuovi manufatti per dimensione e sagoma come da progetto eseguiti con lamierino zincato presso piegato spessore 15/10 mm. Compreso staggaggio alla sottostruttura, collegamento ai pluviali esistenti, gli elementi di rinforzo, le sovrapposizioni. Il tutto per la corretta tenuta idraulica della grondaia			
	SOMMANO % aliquote	10,00	5'750,00 (2,2880108 %)	575,00 (0,2288011%)
5 007	Ripristino volumetrico delle opere in cemento armato esistenti ammalorate in modo evidente, con la rimozione delle parti decoese o affette da spalling, passivazione delle barre di armatura e successiva applicazione di più mani di malta cementizia fibro-rinforzata con intonacatura e tinteggiatura finale			
	SOMMANO % aliquote	30,00	12'000,00 (4,7749791 %)	3'600,00 (1,4324937%)
6 008	Smontaggio di tutte le vetrate degli infissi di testata e laterali esistenti e loro sostituzione con nuove lastre in polycarbonato strutturato o alveolare dello spessore minimo di 8-10 mm, da collegare con appositi fermavetri ai profili dei telai metallici			
	SOMMANO % aliquote	15,00	11'700,00 (4,6556046 %)	1'755,00 (0,6983407%)
7 009	Revisione dei telai con ferro-finestra delle finestre esistenti, con loro spazzolatura meccanica, loro passivazione con prodotto idoneo e successiva verniciatura con primer epossidico e 2 mani di cloro-caucciù dato ad air-less			
	SOMMANO % aliquote	15,00	15'070,00 (5,9965779 %)	2'260,50 (0,8994867%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro			91'540,00
	A RIPORTARE			91'540,00

COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/05/2017

[illegible]

COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto

INTERVENTO EDILIZIO DI MANUTENZIONE PER LA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DI UN CAPANNONE ESISTENTE E DI ALTRE OPERE E MANUFATTI CONNESSI

con sede **via Appia km 187 - Sparanise (CE)**

per il pagamento della	PRIMA	rata di Acconto di Euro	80 158,26
------------------------	--------------	-------------------------	------------------

Il Responsabile del Procedimento

Visto il Contratto stipulato in data 29/03/2017 in Taranto col quale è stata affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei lavori per la aggiudicata somma di Euro 251.310,00 (netti) di cui costi della sicurezza Euro 23.150,00

Risultando da contabilità l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte, a termine del citato contratto in base ai seguenti conteggi:

AMMONTARE DEI LAVORI			
per lavori o somministrazioni	Euro	91 540,00	
oneri di sicurezza contrattuali	Euro	9 288,00	
Risulta l'ammontare netto dei lavori e delle somministrazioni	Euro		100 828,00
RITENUTE CONTRATTUALI			
ritenute del 0,50% (infortuni)	Euro	504,14	
ritenuta per anticipazione lavori di € 50.262,00 (in proporzione su importo contrattuale)	Euro	20 165,60	
Totale ritenute	Euro	20 669,74	
Dedotto il totale delle ritenute	Euro		20 669,74
Rimane l'ammontare netto di	Euro		80 158,26
Dedotti i precedenti acconti	Euro		0,00
Arrotondamento in meno			0,00
rimane il credito dell'Impresa di	Euro		80 158,26

	Euro	80 158,26	(oltre I.V.A.)
diconsi Euro	ottantamila	centocinquantotto/26	(oltre I.V.A.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Massimo Dicecca

Il Direttore dei Lavori
ing. Luigi Perrone
(Signature)

DIREZIONE DEI LAVORI
della Fonderia di CAPANTO

I ott. 1960
PERRONE Luigi
N. 757

[illegible]**Comune di Taranto**

Azienda AMAT SpA - via C. Battisti n.657

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Intervento edilizio di manutenzione per la rimozione e sostituzione del manto di copertura di un capannone esistente e di altre opere e manufatti connessi

COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto

IMPRESA: NDN Ecorecuperi s.r.l. - Sparanise (CE)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Massimo Dicecca

COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI