

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>FUSCA R</u>
PRESSO	<u>INTERCOM</u>
COMMESSA	<u>CO M M</u>
MODELLO	<u>VADUEE</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFettuato Controllo da uomo e verificata la
MANUTENZIONE PROGRAMMATA SUI SISTEMI DI CONTROLLO
DI ILLUMINAZIONE E SISTEMI DI FIDUCIA
DELL'AUTOMECCANICA


QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MASTRO</u>	<u>06</u>				
<u>DELLA</u>	<u>04</u>				
<u>GRADINI</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Firma]



Cod.Fur. 91015338

04 FEB. 2026

Firma Leggibile [Firma]


"Ricevuto con riserva e verifica"



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI MSUXCR1



APPARECCHIATURA INTERTECH
ESRIER

OPERATORE MEGMAX

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 30/01/26