

N. 81/01c 10
DATA 18.02.2026

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIAGGIO R</u>
PRESSO	<u>INDUSTRIE POCOM.</u>
COMMESSA	<u>26 M 14</u>
MODELLO	<u>PIC 001</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		


DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GATE DI LAVORO ALL'INTERNO LA
MANUTENZIONE INTERIORE SULLA PISCINAZIONE IN OGGETTO
CON I RILASCI GATE E MANUTENZIONE DI FUNZIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIRELLI</u>	<u>05</u>				
<u>DE RAB</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE



FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE [Signature]
Firma Leggibile



Main tech

maintenance and technology


MAIN TECH srl

Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI

tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it

pec: maintech@pec.it C.C.I.A.A. di Bari n. 434199

P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1



APPARECCHIATURA TRAINING ROOM
PC EXI

OPERATORE ALZEMANO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

13/01/2026