

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>UFFICIO SISTEMI</u>
COMMESSA	<u>26 M 14</u>
MODELLO	<u>RS4000 PIC</u>
MATRICOLA	<u>UNIT TEST.</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUAZIONE COLLE DI VERIFICA UNITES
LA MANUTENZIONE INDIRETTA DELLE UNIT
ESTERNE CON I RELATIVI CARICHI E RIMOTORE
DI FUNZIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MARCONI</u>	<u>10</u>	<u>28/05/2016</u>	<u>u</u>		
<u>DE RUG</u>	<u>08</u>	<u>u</u>	<u>u</u>		
<u>GRADACIA</u>	<u>08</u>	<u>u</u>	<u>u</u>		
<u>VOZPS</u>	<u>08</u>	<u>u</u>	<u>u</u>		
<u>MARCONI</u>	<u>08</u>	<u>28/05/2016</u>	<u>u</u>		
<u>DE RUG</u>	<u>06</u>	<u>u</u>	<u>u</u>		

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA R
Cod.For.
2016
"Ricevuto, con riserva e verifica"
Firma
Leggibile

APPARECCHIATURA APES SIS. 1 + SIS 2 OPERATORE M. G. Marino
RASAPIC

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

✓	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
✓	Controllo tensione alimentazione del motore	
✓	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
✓	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
✓	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
✓	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
✓	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
✓	Lavaggio batterie condensanti	
✓	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

✓	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
✓	Controllo rumorosità ventilatore	
✓	Controllo assorbimenti elettrici	
✓	Lavaggio batterie evaporanti	
✓	Lavaggio griglie	
✓	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
✓	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 22/05/26 a/c 06/06/2026