

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>DETTINIA NORD + FEST.</u>
COMMESSA	<u>26 M 14</u>
MODELLO	<u>MANTEC</u>
MATRICOLA	<u>UNITA FEST.</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATO COME DA VOstra RICHIESTA LA
MANUTENZIONE MENSILE SU UNITA' FESTIVITA'
DELL'IMPIANTO IN COORDINAMENTO CON I RELATIVI CONTROLLI E POSIZIONI
DI MANUTENZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO


NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGNANO</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE



Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI MSUXCR1



APPARECCHIATURA BOJNFMA NORD + EST OPERATORE MARCO GROSSO
ROSSI S.p.A.

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☒	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☒	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☒	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☒	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☒	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condense	

Data

31/01/2006
31/01/2006