

RAPPORTO DI INTERVENTO

[Handwritten signature]

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>ESICASSORI</u>
COMMESSA	<u>26 M 14</u>
MODELLO	<u>FORC. AD 103</u>
MATRICOLA	<u>10 104</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATO CONTROLLO E VERIFICA ELETTRICA
MANUTENZIONE. MOVIMENTO SUGLI ORPISMI IN CORDO
DA I PRIMI GIORNI E PRONTI DI FUNZIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>BRUNO</u>	<u>08</u>				
<u>BRUNO</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl

Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI

tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it

pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199

P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



SAFETY CERTIFICATE
Regolamento (UE)
n. 2015/2067 Gas Fluorurati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA

ESD/C.

SD 103 + SD 104

OPERATORE

YUSSEF MUHAMMAD

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☒	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☒	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☒	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☒	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☒	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

24/02/2026