

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<i>MAGNA S.p.A.</i>
PRESSO	<i>BUTANO 1020 FROS.</i>
COMMESSA	<i>26 M 14</i>
MODELLO	<i>PROSOPIC.</i>
MATRICOLA	<i>UNITA' INTERE</i>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO *EFFETTUATO CON LA VOCE RELAZIONE
LA MANUTENZIONE INDEBOLITA SULL'IDRAULICO IN
OGGETTO DI RELATIVI GASTO E PERMANI DI
FUNZIONAMENTO*

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<i>PROSOPIC</i>	<i>08</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
Cod.For. _____
23.04.2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma del Cliente *[Signature]*
Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via della Ortensia, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CIBB Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



Regolamento (UE)
n. 2015/2067 Gas Pasterizzatori
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA POLITEK NORD+EST
ROSSOPIC

OPERATORE ALBERTO MUSCO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

✓	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
✓	Controllo tensione alimentazione del motore	
✓	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
✓	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
✓	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
✓	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
✓	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

✓	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
✓	Controllo rumorosità ventilatore	
✓	Controllo assorbimenti elettrici	
✓	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
✓	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
✓	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

29/04/2026
29/04/2026