

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>SAN GIOVANNI</u>
COMMESSA	<u>26 M 14</u>
MODELLO	<u>STUBISHI DV18</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GIORNO DI LAVORO RICHIESTA
LA MANUTENZIONE PERIODICA SU UN MACCHINA
OBBLIGO DI I CARISTI GIORNI E ANNI
DI TROPPO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGNANO</u>	<u>08</u>				
<u>DE VITO</u>	<u>01</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Firma]

MAGNANO
Cod. For.
27 MAR. 2006
Firma Leggibile [Firma]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl

Via della Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI

tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it

pec: maintech@pec.it C.C.I.A.A. di Bari n. 434198

P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



ASRAC 2008
Regolamento (UE)
n. 2015/2007 del Parlamento
e del Consiglio

APPARECCHIATURA SISTEMI TECNOLOGICI

DV 13

OPERATORE M. ECOSMA

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☐	Lavaggio batterie condensanti	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☒	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

22/03/26